



Casters Groep bestaande uit:

Casters Infra



Casters Beton



Casters Milieu



Fasering/Timing



TOTAAL = 200 WERKDAGEN

- FASE 1: Hulsbeekstraat – Heirbaan – Nieuwdorpstraat (fruitkweker)
 - september 2017 t.e.m november 2017
- FASE 2: Heirbaan (richting Halen).
 - december 2017 t.e.m februari 2018
- FASE 3: Nieuwdorpstraat - Boterweg.
 - maart 2018 t.e.m juli 2018
- FASE 4: Borgloonstraat.
 - oktober 2017 t.e.m december 2017
- FASE 5: Kattesteeg.
 - oktober 2017 t.e.m december 2017

Werkwijze

1. Opbraak verharding
2. Aanleg riolering + aanbrengen steenslag
3. Realiseren huisaansluitingen op de riolering
4. Afwerking wegenis en huistoegangen

Overlast / Hinder ?



- Toegankelijkheid in de werf – werkzone:
 - Huizen zo veel mogelijk bereikbaar met wagen (steenslag)
 - Uitzondering
 - tijdelijk tijdens aanleg riolering
 - Aanleg betonnen boordsteen – rijweg beton = uitharding
 - Tijdelijk tijdens aanleg asfalt
 - Huizen steeds te voet toegankelijk
 - Wagen buiten werkzone tijdens werkuren (7u tot 17u)
 - Communicatie via brief over belangrijke gebeurtenissen (beton/asfalt/...)



Hoe hinder en ongemakken beperken ?

- CONTACT MET WERFVERANTWOORDELIJKEN !!
- WEDERZIJDS:
 - Overleg
 - Uitwisselen van informatie
 - Goede verstandhouding
 - Begrip
 - Goede communicatie

